

工程付款报审表(2021年5月)


工程名称: 钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位房建工程EPC项目

编号: 03

致: 广西钦州保税港区盛港码头有限公司

广西建工集团冶金建设有限公司钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位房建工程EPC项目工程项目部承建的钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位房建工程EPC项目第3期工程进度计量与支付申请。经我部核算, 本期完成合同内工程进度款为: 9,126,847.18元, 扣除20%保留金金额为1,825,369.44元, 扣回动员预付款为: ¥2,022,945.38元, 本月应支付工程进度款金额为: 5,278,532.37元, 其中农民工工资金额为: 500,000.00元。请业主审批支付。


附件: 《中期支付证书》

总监理工程师: 

日期: 2021.6.1

业主审批:

本期应支付工程进度款人民币伍佰贰拾柒万捌仟伍佰叁拾贰元叁角柒分(¥5278532.37元, 其中农民工工资500000.00元, 其余款项为4778532.37元)。累计完成投资占合同总额的31%, 累计应支付工程款占合同总额的26.98%。本计量仅用于工程进度款支付, 不作为结算依据。

签名: 

日期: 2021.6.1

本表一式三份, 经业主审定后, 业主、监理、承包人各一份。

钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位房建工程EPC项目

中期支付证书

期 次：第 三 期

开始日期：2021年5月15日

截止日期：2021年5月28日

计量日期：2021年5月28日

编制单位：

广西八桂工程监理咨询有限公司钦州港监理部



中期支付证书

建设单位：广西钦州保税港区盛港码头有限公司

项目名称：钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位房建工程EPC项目

监理单位：广西八桂工程监理咨询有限公司钦州港监理部

承包 人：广西建工集团冶金建设有限公司钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位房建工程EPC项目工程项目部

期次：第三期

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目内容 | 合同金额 (元) | 变更金额 (元) | 变更后合同 总金额 (元) | 上期末累计完成 | 本期计量 | | 本期末累计完成 | |
|-----|--------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | 金额 (元) | 金额 (元) | 占变更后 总金额% | 金额 (元) | 占变更后 总金额% |
| 1 | 预付工程款 | 4,045,890.75 | | 4,045,890.75 | 4,045,890.75 | | | 4,045,890.75 | 100.00 |
| 2 | 应付款 | 92,968,500.00 | | 92,968,500.00 | 19,695,755.91 | 9,126,847.18 | 9.82 | 28,822,603.09 | 31.00 |
| 2.1 | 勘察设计费 | 3,520,000.00 | | 3,520,000.00 | | | | | |
| 2.2 | 建筑安装工程费 | 80,917,815.00 | | 80,917,815.00 | 19,695,755.91 | 9,126,847.18 | 11.28 | 28,822,603.09 | 35.62 |
| 2.3 | 其他费用 | 380,685.00 | | 380,685.00 | | | | | |
| 2.4 | 暂列金额 | 8,150,000.00 | | 8,150,000.00 | | | | | |
| 3 | 应扣款 | 22,639,590.75 | | 22,639,590.75 | 3,939,151.18 | 3,848,314.81 | 17.00 | 7,787,465.99 | 34.40 |
| 3.1 | 进度支付款保留金(合同总价*20%) | 18,593,700.00 | | 18,593,700.00 | 3,939,151.18 | 1,825,369.44 | 9.82 | 5,764,520.62 | 31.00 |
| 3.2 | 应扣回工程预付款 | 4,045,890.75 | | 4,045,890.75 | | 2,022,945.38 | 50.00 | 2,022,945.38 | 50.00 |
| 3.3 | 其他扣款 | | | | | | | | |
| 4 | 实际付款(2-3) | 70,328,909.25 | | 70,328,909.25 | 15,756,604.73 | 5,278,532.37 | 7.51 | 21,035,137.10 | 29.91 |

说明

①预付款的金额与支付：签约合同价中建筑安装工程费的5%，合同生效且承包人提供预付款保函后15个工作日内，发包人支付给承包人。
 ②预付款的扣回与还清：开工后，发包人分两次将预付款从付给承包人的进度款中扣回。在累计完成工程投资达签约合同价中建筑安装工程费的30%的当月，发包人开始扣回预付款，扣回金额为已付预付款总额的50%；在累计完成工程投资达签约合同价中建筑安装工程费的60%时，发包人第二次扣回预付款，此次扣回金额与第一次扣回金额之和为已付预付款总额的100%，发包人将预付款全部扣回。
 ③在监理人签发的月付款证书交给发包人后的7天之内，承包人向发包人开具全额增值税专用发票并须验票通过，发包人审核完毕后应支付给承包人付款证书中规定的、应付给承包人金额的80%，其余20%作为保留金。

本期实际付款

(小写) 5278532.37

大写 伍佰贰拾柒万捌仟伍佰叁拾贰元叁角柒分

负责人：

建设单位(盖章)



2021年6月12日

监理单位(盖章)



总监理工程师：

2021年6月1日

施工单位(盖章)



项目负责人：

2021年5月28日

中期计量支付报表审核建议表

(监理部)

第 三 期 支 付 (计 量 日 期 : 2021年5月28日)

计 表 4

问题及建议:

经复核,第3期工程计量支付资料完整,符合《钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位房建工程EPC项目合同协议书》(编号:QZSG-GC-202013)有关要求;

本期完成内容为智慧港口创新中心楼层管道预埋、智慧港口创新中心三楼装饰设备、远控调度中心管道预埋、远控调度中心五层至十层,工程量单价根据《合同文件》中约定的方式套用相关规范、定额及信息价计算,工程数量根据施工图纸计算,待完成施工图预算及确定支付分解工程量清单后,根据审定的支付分解工程量清单进行调整。

上述建议若有不当或异议,请反馈意见于监理部或发包人,或前来磋商,恰当之处请按此完善。

上述建议若失公允,请反馈意见于监理部或发包人,并附上本文。

本表一式三份, 承包人一份、监理部一份、发包人一份。

建议人:



总 监:



2021 年 6 月 1 日

工程款支付报审表

工程名称：钦州港大榄坪南作业区 7#-8#泊位房建工程 EPC 项目

编号：EIEPC-JDK-3

致：广西八桂工程监理咨询有限公司钦州港监理部、广西钦州保税港区盛港码头有限公司

我方已完成钦州港大榄坪南作业区 7#-8#泊位房建工程 EPC 项目第三期工程进度计量工作，按施工合同的约定，建设单位应支付我方工程款共计

(大写)：伍佰贰拾柒万捌仟伍佰叁拾贰元叁角柒分，(小写)：5,278,532.37元。其中农民工工资金额为：500,000.00元。本期完成产值：玖佰壹拾贰万陆仟捌佰肆拾柒元壹角捌分 (¥9,126,847.18 元)，累计完成产值：贰仟捌佰玖拾万零陆仟贰佰柒拾肆元柒角肆分 (¥28,822,603.09 元)。

请予以审批，并开具工程款支付证书。

附件：

- 1. 工程款支付申请表；
- 2. 工程款计算文件。

施工单位 (盖章)

项目负责人 (签字)



日期：2021.5.28

项目监理机构审核意见：

经审核，应支付施工单位的工程款共计 (大写)：

伍佰贰拾柒万捌仟伍佰叁拾贰元叁角柒分

(小写)：5278532.37 元；

附件：

- 1. 工程款支付审核表；
- 2. 项目监理机构审核记录。

专业监理工程师 (签字)

日期：

2021.6.1

总监理工程师 (签字)

日期：

2021.6.1

建设单位审批意见：

根据应支付工程进度款人民币伍佰贰拾柒万捌仟伍佰叁拾贰元叁角柒分 (¥5278532.37 元，其中农民工工资 500000.00 元，其余款项为 4778532.37 元)。累计完成投资占合同总额的 31%，累计应支付工程款占合同总额的 26.78%。本工程款仅用于工程进度款支付，不作为结算依据。

建设单位代表 (签字)：

李江

日期：2021.6.12






注：本表一式三份，建设、监理、施工单位各一份。

工 程 款 申 请 表

工程名称： 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 7#-8#泊位房建工程 EPC 项目

承建单位： 广西建工集团冶金建设有限公司

| 申 请 理 由 | 申 请 工 程 进 度 款 | | |
|---|--|-------------|--|
| 合 同 价 | 人民币：玖仟贰佰玖拾陆万捌仟伍佰元整（¥92,968,500.00元） | | |
| 本期累计已完成工程量 | 人民币：玖佰壹拾贰万陆仟捌佰肆拾柒元壹角捌分（¥9,126,847.18元） | | |
| 上期未累计已支付工程款 | 人民币：壹仟贰佰零柒万零壹佰壹拾壹元贰角玖分（¥12,070,111.29元） | | |
| 其中：预付款金额 | 人民币：肆佰零肆万伍仟捌佰玖拾元柒角伍分（¥4,045,890.75元） | | |
| 本期申请工程款金额 | 人民币：玖佰壹拾贰万陆仟捌佰肆拾柒元壹角捌分（¥9,126,847.18元） | | |
| 本期应扣预付款 | 人民币：贰佰零贰万贰仟玖佰肆拾伍元叁角捌分（¥2,022,945.38元） | | |
| 本期应付工程款金额 | 人民币：伍佰贰拾柒万捌仟伍佰叁拾贰元叁角柒分（¥5,278,532.37元） | | |
| 其中：1、工程款 | 人民币：肆佰柒拾柒万捌仟伍佰叁拾贰元叁角柒分（¥4,778,532.37元） | | |
| 2、农民工工资 | 人民币：伍拾万元整（¥500,000.00元） | | |
| 累计已支金额（含预付款） | 人民币：壹仟贰佰零柒万零壹佰壹拾壹元贰角玖分（¥12,070,111.29元） | | |
| 累计已扣回预付款金额 | 人民币：零元（¥0元） | | |
| 累计已支付农民工工资 | 人民币：壹佰玖拾柒万陆仟捌佰柒拾壹元零捌分（¥1,976,871.08元） | | |
| 申 请 单 位 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | | |
| 开 户 名 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 农民工工资专 户 | 广西建工集团冶金建 设有限公司农民工工 资支付专户 |
| 开 户 银 行 | 建行柳州北雀路南支 行 | 开 户 银 行 | 中国建设银行股份有限公司柳州柳北支 行 |
| 账 号 | 450501625162000000 47 | 账 号 | 45050162515300000314-0101 |
| 建设单位（盖章） 业主代表  2021年6月12日 | 监理单位（盖章） 总监理工程师  2021年6月1日 | | 施工单位（盖章） 项目负责人  2021年5月28日 |